

Informe y Avance de Obras Públicas

MUNICIPIO DE GÜÉMEZ
Administración 2018-2021



MUNICIPIO DE GÜEMEZ, TAMAULIPAS
Ejercicio Fiscal 2019



No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
							Contratado	Ejercido (2018)	EJERCIDO 2019	Físico	Financiero	

	FISMUN	7 CUARTOS DORMITORIOS	VARIAS COMUNIDADES	MGT-FISMUN-2018-024	CONSTRUCTORA VILLA DE PADILLA SA DE CV	INVITACION	\$654,850.50	\$196,455.15	\$458,395.34	100%	100%	TERMINADO
	FISMUN	8 CUARTOS DORMITORIOS	VARIAS COMUNIDADES	MGT-FISMUN-2018-023	CONSTRUCTORA VILLA DE PADILLA SA DE CV	INVITACION	\$748,400.57	\$224,520.18	\$523,880.39	100%	100%	TERMINADO
	FISMUN	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	EJIDO CONSTITUCION	MGT/FISMUN/2019-007	CONSTRUCTORA VILLA DE PADILLA SA DE CV	DIRECTA	95,350.7		\$95,350.70	100%	100%	TERMINADO
	FISMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DOBLE SELLO	EJIDO LA DIANA	MGT/FISMUN/2019-001	CONSTRUCTORA VILLA DE PADILLA SA DE CV	INVITACION	\$1,435,357.00		\$1,435,356.99	100%	100%	TERMINADO
	FISMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA	EJIDO EL ARCO	MGT/FISMUN/2019-002	CONSTRUCTORA VILLA DE PADILLA SA DE CV	INVITACION	\$981,741.33		\$981,741.32	100%	100%	TERMINADO
	FISMUN	CONSTRUCCION 10 CUARTOS DORMITORIOS	EJ EL ROBLE	MGT/FISMUN/2019-003	DANIEL NAVARRO ROMERO	INVITACION	\$1,021,034.60		\$306,310.38	30%	30%	PROCESO
	FISMUN	CONSTRUCCION DE AULA EN EL COBAT	CABECERA MUNICIPAL	MGT/FISMUN/2019-004	KARLA ANGELICA TERAN GUTIERREZ	INVITACION	\$649,950.80		\$649,850.80	100%	100%	TERMINADA
	FISMUN	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	EJIDO PLAN DE AYALA	MGT/FISMUN/2019-005	KARLA ANGELICA TERAN GUTIERREZ	DIRECTA	\$304,048.00		\$304,048.00	30%	30%	PROCESO
							\$5,795,382.80	\$420,975.33	\$4,754,933.92			
		DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS										
							CONTRALOR MUNICIPAL					

LIC. JUAN FRANCISCO

C. SANTA CLEOFINA ADRIANA SANCHEZ HEREDIA

Esta cantidad debe coincidir con lo manifestado en
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)
dentro del rubro 6000 "Inversión Pública"

