

**Informe y Avance de Obras Públicas**  
**MUNICIPIO DE GÜÉMEZ, TAMAULIPAS**  
**EJERCICIO FISCAL: 2021**

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. De Contrato	Periodo de ejecución de la obra		Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada)
					Inicio	Término	Autorizado	Ejercido	Físico	Financiero	
	PREDIAL	CONSTRUCCION DE MIRADOR TURISTICO	EJIDO LOS SAN PEDROS	MG/PREDIAL/2021-001	CECILIA GUADALUPE FLORES GARZA	279,800.00	279,800.00	100%	100%	100%	TERMINADA
	PREDIAL	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN TECHUMBRE	EJIDO CRUCITAS	MG/PREDIAL/2021-002	CECILIA GUADALUPE FLORES GARZA	129,950.00	129,950.00	100%	100%	100%	TERMINADA
	PREDIAL	REVESTIMIENTO DE CALLES Y BACHEO ASFALTICO	EJIDO EL CARMEN Y GUADALUPE VICTORIA	MG/PREDIAL/2021-004	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE S.A DE C.V	436,374.60	436,374.60	100%	100%	100%	TERMINADA
	FISMUN	REHABILITACION DE CANCHA	LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS FLORES	001/GOB/MGT/FISMDF/2 021	10/11/2021	232,998.08	232,998.08	100%	100%	100%	TERMINADA
	FISMUN	REHABILITACION DE ANADADOR URBANO EN LA LOCALIDAD DEL CARMEN	LOCALIDAD DEL CARMEN	002/GOB/MGT/FISMDF/2 021	10/11/2021	117,251.92	117,251.92	100%	100%	100%	TERMINADA
	FISMUN	MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN EL TRAMO DE LAS LOCALIDADES MIRAFLORES-LUZ DEL CAMPESINO	LOCALIDADES MIRAFLORES-LUZ DEL CAMPESINO	003/GOB/MGT/FISMDF/2 021	10/11/2021	279,252.74	279,252.74	100%	100%	100%	TERMINADA
	FISMUN	EQUIPAMIENTO DE MEDIDORES DE RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA	LOCALIDAD DE EL PROGRESO	004/GOB/MGT/FISMDF/2 021	17/11/2021	\$204,363.00	\$204,363.00	100%	100%	100%	TERMINADA
	FISMUN	EQUIPAMIENTO DE MEDIDORES DE RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA CON INODOROS Y SUCOPROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA MESA	LOCALIDAD ESPUERZO DEL CAMPESINO	005/GOB/MGT/FISMDF/2 021	17/11/2021	\$454,140.00	\$454,140.00	100%	100%	100%	TERMINADA
	FISMUN	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	LOCALIDAD DE LA MESA SANCHEZ	006/GOB/MGT/FISMDF/2 021	17/11/2021	\$140,032.23	\$140,032.23	100%	100%	100%	TERMINADA
	FISMUN	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	LOCALIDAD DE GRACIANO SANCHEZ	007/GOB/MGT/FISMDF/2 021	17/11/2021	\$240,874.35	\$240,874.35	100%	100%	100%	TERMINADA
						<b>\$24,300,551.08</b>	<b>\$21,679,078.23</b>				

PRESIDENTE MUNICIPAL  
PROF. JOSÉ ENZO MORALEZ

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
MUNICIPIO DE GÜÉMEZ, TAM.  
2021-2024

TESORERO MUNICIPAL  
C. ROSALBA VIGUERAS ORO

**TESORERÍA**  
MUNICIPIO DE GÜÉMEZ, TAM.  
2021-2024

MUNICIPIO MUNICIPAL  
C. SAN JUAN PÉREZ CALDON

**SINDICATURA**  
MUNICIPIO DE GÜÉMEZ, TAM.  
2021-2024

CONTRALOR MUNICIPAL  
PROF. JOSÉ PAULINO CRUZ

**CONTRALORÍA**  
MUNICIPIO DE GÜÉMEZ, TAM.  
2021-2024

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
PROF. JOSÉ GUADALUPE VALLES CERDA